

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7004  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE AZUA

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Denominación                                                                  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (Devengado) Años Anteriores | Pagado Años Anteriores | Pendientes por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores | Total General     | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|          |      |             |                      |                                                                               |               |                       |                        |                                       |                        |                      | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                   |                   |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4                    | 5                                                                             | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11 = 9 - 10          | 12                  | 13             | 14           | 15                              | 16                     | 17 = 15 + 16                | 18                                                | 19 = 10 + 17 + 18 | 20 = 8 - 19             |
| 1        |      |             |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 5,000,000.00        | -409,000.00    | 4,591,000.00 | 953,004.90                      | 164,298.31             | 1,117,303.21                | 0.00                                              | 1,117,303.21      | -1,117,303.21           |
| 1        | 0051 |             |                      | CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR LOS AGRONOMO - BARRIO ALTO DE LAS FLORES      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 1        | 0052 |             |                      | CONSTRUCCION DE ACERAS - SECTOR PAJARITO                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 1        | 0053 |             |                      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO QUISQUEYA                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 1        | 0054 |             |                      | REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES - BARRIO LA CUCHILLA (CENTRO)        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00 | 420,000.00                      | 0.00                   | 420,000.00                  | 0.00                                              | 420,000.00        | -420,000.00             |
| 1        | 0055 |             |                      | ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CON EQUIPOS PESADOS              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,000,000.00        | -300,000.00    | 700,000.00   | 533,004.90                      | 164,298.31             | 697,303.21                  | 0.00                                              | 697,303.21        | -697,303.21             |
| 1        | 0056 |             |                      | CONSTRUCCION DE BADENES - CENTRO DE LA CIUDAD                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 300,000.00          | -109,000.00    | 191,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 2        |      |             |                      | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,700,000.00        | 653,000.00     | 2,353,000.00 | 1,565,300.00                    | 1,088,315.00           | 2,653,615.00                | 0.00                                              | 2,653,615.00      | -2,653,615.00           |
| 2        | 0051 |             |                      | REPARACION DE CAMINOS VECINALES (BRIGADA DE OBRERO DE CHAPEO)                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,000,000.00        | 653,000.00     | 1,653,000.00 | 1,563,300.00                    | 908,815.00             | 2,472,115.00                | 0.00                                              | 2,472,115.00      | -2,472,115.00           |
| 2        | 0052 |             |                      | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - CENTRO - BARRIO PUEBLO ABAJO                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00   | 2,000.00                        | 179,500.00             | 181,500.00                  | 0.00                                              | 181,500.00        | -181,500.00             |
| 5        |      |             |                      | Construcción Instalaciones Recreativas                                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 4,000,000.00        | 1,133,000.00   | 5,133,000.00 | 10,085,200.10                   | 1,211,115.72           | 11,296,315.82               | 0.00                                              | 11,296,315.82     | -11,296,315.82          |
| 5        | 0051 |             |                      | CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE LA PLAZA ENQUILLO                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 4,000,000.00        | 1,133,000.00   | 5,133,000.00 | 10,085,200.10                   | 1,211,115.72           | 11,296,315.82               | 0.00                                              | 11,296,315.82     | -11,296,315.82          |
| 7        |      |             |                      | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 6,500,000.00        | 0.00           | 6,500,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 7        | 0051 |             |                      | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SECTOR EL CALICHE - BARRIO COLONIA ESPAÑOLA       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,225,000.00        | 0.00           | 1,225,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 7        | 0052 |             |                      | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SECTOR CAÑADA EL CONCON - BARRIO COLONIA ESPAÑOLA |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,225,000.00        | 0.00           | 1,225,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 7        | 0053 |             |                      | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - BARRIO LA PLACETA                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 7        | 0054 |             |                      | INICIO DE LA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - BARRIO JUAN PABLO DUARTE           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 750,000.00          | 0.00           | 750,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 7        | 0055 |             |                      | CONTRUCCION DE UNA FUNERARIA BARRIAL - BARRIO EL PRADO                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,400,000.00        | 0.00           | 1,400,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 7        | 0056 |             |                      | CONTRUCCION DE UNA FUNERARIA BARRIAL - BARRIO LOS CARTONES                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 11       |      |             |                      | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,250,000.00        | -350,000.00    | 900,000.00   | 229,000.00                      | 4,000.00               | 233,000.00                  | 0.00                                              | 233,000.00        | -233,000.00             |
| 11       | 0051 |             |                      | ACONDICIONAMIENTO, FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 229,000.00                      | 4,000.00               | 233,000.00                  | 0.00                                              | 233,000.00        | -233,000.00             |
| 11       | 0052 |             |                      | CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA ENTRADA DE AZUA |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,000,000.00        | -350,000.00    | 650,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 14       |      |             |                      | Reparación Edificaciones Municipales                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 900,000.00          | -332,788.08    | 567,211.92   | 9,246.91                        | 15,600.00              | 24,846.91                   | 0.00                                              | 24,846.91         | -24,846.91              |
| 14       | 0051 |             |                      | REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 500,000.00          | -332,788.08    | 167,211.92   | 9,246.91                        | 15,600.00              | 24,846.91                   | 0.00                                              | 24,846.91         | -24,846.91              |
| 14       | 0052 |             |                      | CREACION ARCHIVO DIGITAL - OFICINA CONCEJO DE REGIDORES                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7004  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE AZUA

| Proyecto          | Obra | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Denominación                                                                         | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (Devengado) Años Anteriores | Pagado Años Anteriores | Pendientes por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores | Total General     | Monto Pendiente de Pago |
|-------------------|------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                   |      |             |                      |                                                                                      |               |                       |                        |                                       |                        |                      | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                   |                   |                         |
| 1                 | 2    | 3           | 4                    | 5                                                                                    | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11 = 9 - 10          | 12                  | 13             | 14            | 15                              | 16                     | 17 = 15 + 16                | 18                                                | 19 = 10 + 17 + 18 | 20 = 8 - 19             |
| 17                |      |             |                      | Construcción Instalaciones Productivas                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 7.237.470.00        | -1.207.111.12  | 6,030,358.88  | 1,874,826.08                    | 0.00                   | 1,874,826.08                | 0.00                                              | 1,874,826.08      | -1,874,826.08           |
| 17                | 0051 |             |                      | CONSTRUCCION DE ESPANCION DE PUNTOS DE VENTAS - EN EL MERCADO PUBLICO DE AZUA        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 3,500,000.00        | 27,600.00      | 3,527,600.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 17                | 0052 |             |                      | APORTE MAP - INICIO DE LA CONST. DEL 2DO. PISO DEL MERCADO PUBLICO                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 3,737,470.00        | -1,234,711.12  | 2,502,758.88  | 1,874,826.08                    | 0.00                   | 1,874,826.08                | 0.00                                              | 1,874,826.08      | -1,874,826.08           |
| 20                |      |             |                      | Reparación de Viviendas                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 500.000.00          | -100.000.00    | 400,000.00    | 337,535.20                      | 0.00                   | 337,535.20                  | 0.00                                              | 337,535.20        | -337,535.20             |
| 20                | 0051 |             |                      | PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS - BARRIO SIMON STRIDERS                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 500,000.00          | -100,000.00    | 400,000.00    | 337,535.20                      | 0.00                   | 337,535.20                  | 0.00                                              | 337,535.20        | -337,535.20             |
| 22                |      |             |                      | Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 500.000.00          | 1,015.000.00   | 1,515,000.00  | 435,000.00                      | 926,193.49             | 1,361,193.49                | 0.00                                              | 1,361,193.49      | -1,361,193.49           |
| 22                | 0051 |             |                      | REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 500,000.00          | 1,015,000.00   | 1,515,000.00  | 435,000.00                      | 926,193.49             | 1,361,193.49                | 0.00                                              | 1,361,193.49      | -1,361,193.49           |
| 23                |      |             |                      | Instalaciones, Colocación Eléctricas                                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 300.000.00          | -130.000.00    | 170,000.00    | 107,837.10                      | 0.00                   | 107,837.10                  | 0.00                                              | 107,837.10        | -107,837.10             |
| 23                | 0051 |             |                      | COLOCACION DE ILUMINARIAS (ILUMINACION DE CALLES)                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 300,000.00          | -130,000.00    | 170,000.00    | 107,837.10                      | 0.00                   | 107,837.10                  | 0.00                                              | 107,837.10        | -107,837.10             |
| 24                |      |             |                      | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 3.100.000.00        | 0.00           | 3,100,000.00  | 300,000.00                      | 200,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                              | 500,000.00        | -500,000.00             |
| 24                | 0051 |             |                      | CONTINUACION DE ENCACHE DE LA CAÑADA DEL MUÑECO - BARRIO LA BOMBITA                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 300,000.00                      | 200,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                              | 500,000.00        | -500,000.00             |
| 24                | 0052 |             |                      | CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CAÑADA DEL DIABLO - BARRIO LOS PARCELEROS |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| 24                | 0053 |             |                      | CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA, PARA EL CONSUMO HUMANO - BARRIO SIMON STRIDERS        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 500.000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                              | 0.00              | 0.00                    |
| Totales Generales |      |             |                      |                                                                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                 | 30.987.470.00       | 272.100.80     | 31,259,570.80 | 15,896,950.29                   | 3,609,522.52           | 19,506,472.81               | 0.00                                              | 19,506,472.81     | -19,506,472.81          |

JENNIFER MERCEDES ROSSO P.  
ENC. DEPT. CONTABILIDAD  
Preparado Por

JOSE ARTURO FLORES SILVERIO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Revisado Por

RAFAEL ANTONIO HIDALGO F.  
ALCALDE MUNICIPAL  
Aprobado Por